



АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

г. Покачи

20 августа 2019 г.

Муниципальное образование город Покачи, в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи Гелетко Людмилы Анатольевны, действующего на основании Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи, утвержденного решением Думы города Покачи от 02.06.2016 №65, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Экосистема» в лице директора Черкашиной Маргариты Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением в отношении объектов централизованной системы водоотведения от «28» декабря 2016 года (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена комиссией по контролю за исполнением концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации города Покачи от 22.05.2018 № 472 в период с 25.07.2019 года по 15.08.2019 года.

2. Проверяемый период 01.01.2019г. по 30.06.2019 г.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают **полное** выполнение Концессионером условий концессионного соглашения, а именно осуществление водоотведения, в том числе прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием объекта Концессионного соглашения.

2. Концедент **не имеет** претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

3. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных

параметров регулирования деятельности концессионера – в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в приложении 3 к акту.


4. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера предусмотренных Концессионным соглашением. с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

Концедент:
Председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом администрации
города Покачи



Л.А. Гелетко

Концессионер:
Директор ООО «Экосистема»



М.А. Черкашина

Члены комиссии:

Заместитель начальника управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Покачи

А.В. Андрусенко

Начальник управления муниципальной
собственности КУМИ

Н.Л. Стоянова

Приложение 1 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности
объектов водоотведения за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

№ п/п	Наименование показателя*	Ед. измерения	План	Факт
Водоотведение				
1.	Показатели надежности			
1.1	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	11,18	6,8
2.	Показатели качества			
2.1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0/-	0/-
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ м3	1,36	1,1
3.2	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ м3	0,19	0,19

Приложение 2 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера
в сфере водоотведения за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	План	Факт
Водоотведение				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб. без НДС	12292,745	11970,34
2	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб. без НДС	167,19	52,89
2.1.	То же самое	%	0,91	0,31
3.	Сумма валовой выручки	тыс.руб. без НДС	19359,795	13047,83
4.	Объем отпуска водоотведения	тыс. м3	453,745	382,3
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности):				
5.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс.руб.	X	13047,83
6.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс.руб.	X	17055,74
7.	Валовая прибыль (убыток отчетного года)	тыс.руб.	X	-970,28
8.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	X	-970,28
8.1	В том числе расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	X	0
		%	X	0
9.	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	X	5999,66
10.	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	X	2740,29

Приложение 3 к акту о результатах контроля
об исполнении Концессионером мероприятий,
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий
в сфере водоотведения за период с 01.01.2019г. по 30.06.2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия/источника	Ед. измерения	План	Факт
Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Задаaniem по следующим объектам:				
1	Эксплуатация объектов водоотведения	тыс.руб. без НДС	6311,97	6311,97
		тыс.руб. с НДС	7574,36	7574,36
в сфере водоотведения				
1	Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, рублей, тыс.руб. без НДС.	тыс.руб. без НДС	0	0
		тыс.руб. с НДС	0	0
2	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. без НДС.	тыс.руб. без НДС	0	0
		тыс.руб. с НДС	0	0
3	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, тыс.руб. без НДС.	тыс.руб. без НДС	6311,97	6311,97
		тыс.руб. с НДС	7574,36	7574,36
Итого		тыс.руб. без НДС	6311,97	6311,97
		тыс.руб. с НДС	7574,36	7574,36
в том числе фактически перечислено Концессионеру		тыс.руб. без НДС	X	3037,63
		тыс.руб. с НДС	X	3645,16