

конц.

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ  
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ**

г. Покачи

19 мая 2023г.

Муниципальное образование город Покачи, в лице главы города Покачи Таненкова Виктора Львовича, действующего на основании Устава города Покачи, именуемое в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Экосистема» в лице директора Евлампьева Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением в отношении объектов централизованной системы водоотведения от «28» декабря 2016 года (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена комиссией по контролю за исполнением концессионных соглашений, утвержденной постановлением администрации города Покачи от 24.12.2019 № 1165 в период с 11.05.2023 года по 15.05.2023.

2. Проверяемый период 01.01.2023г. по 31.03.2023 г.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации, реконструкции и модернизации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.

**Заключение:**

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером условий концессионного соглашения, а именно осуществление водоотведения, в том числе, прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием объекта Концессионного соглашения.

2. Мероприятия по реконструкции объектов концессионного соглашения:

2.1. Концессионером получено разрешение на строительство от 28.02.2023г. №86-21-1-2023.


2.2. Концессионер приступил к выполнению комплексных пуско-наладочных работ на азротенке №1 и подготовке азротенка №2 КОС 7000 г. Покачи к проведению мероприятий по реконструкции.

3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности Концессионером достигнуты. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту.


4. Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера приведен в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в приложении 3 к акту.

5. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера предусмотренных Концессионным соглашением с направлением 3го экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

Концедент:  
Глава города Покачи


  
В.Л. Таненков

Концессионер:  
Директор ООО «Экосистема»

  
Ю.Н. Евлампьев

Члены комиссии по контролю  
за исполнением концессионных  
соглашений:


Председатель комиссии, заместитель  
главы города Покачи

  
Н.Ш. Вафин

Заместитель председателя комиссии,  
первый заместитель главы города  
Покачи

  
А.Е. Ходулапова


Председатель комитета по управлению  
муниципальным имуществом  
администрации города Покачи

  
Л.А. Гелетко


Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации города Покачи

  
А.В. Андрусенко

Начальник управления муниципальной  
собственности КУМИ  
администрации города Покачи

  
Н.Л. Стоянова

Директор  
МКУ «Управление капитального  
строительства»

  
А.В. Тимошенко

Приложение 1 к акту о результатах контроля  
об исполнении Концессионером мероприятий,  
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности  
объектов водоотведения за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.

№ п/п	Наименование показателя*	Ед.	План	Факт
		измерения		
	Водоотведение			
1.	Показатели надежности			
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	11,18	1,32
2.	Показатели качества			
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	0/-	0/-
3.	Показатели энергетической эффективности			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/ м3	1,51	0,91
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/ м3	0,19	0,19

Приложение 2 к акту о результатах контроля  
об исполнении Концессионером мероприятий,  
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера  
объектов водоотведения за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.	План	Факт
		измерения		
Водоотведение				
1	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб. без НДС	6741,59	7167,64
2	Нормативный уровень прибыли	тыс.руб. без НДС	722,71	101,28
2.1.	То же самое	%	5,26	0,95
3.	Сумма валовой выручки	тыс.руб. без НДС	13734,75	11162,94
4.	Объем отпуска водоотведения	тыс. м3	226,87	186,562
Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности):				
5.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	тыс.руб. без НДС	X	11162,94
6.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс.руб. без НДС	X	10808,87
7.	Валовая прибыль (убыток отчетного периода)	тыс.руб.	X	354,07
8.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	X	295,06
8.1.	В том числе расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс.руб.	X	354,07
		%	X	3,31
9.	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	X	6743
10.	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	X	4416

Приложение 3 к акту о результатах контроля  
об исполнении Концессионером мероприятий,  
предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий  
объектов водоотведения за период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.

№ п/п	Наименование мероприятия/источника	Ед.	План	Факт
		измерения		
Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения				
1	Эксплуатация объектов водоотведения	тыс.руб. без НДС	2571,80	0,00
		тыс.руб. с НДС	3086,16	0,00
Объем расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения				
1	Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.	тыс.руб. с НДС	9888,00	0,0
2	Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.	тыс.руб. с НДС	16651,77	0,0
3	Всего расходов, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения.	тыс.руб. с НДС	26539,77	0,00